


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2084
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 17-03-2022

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು												
ಅ.	ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು);	<p>ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 73 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1607 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 43 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ</th><th>ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2018-19</td><td>286.03</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2019-20</td><td>286.79</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2020-21</td><td>380.81</td></tr> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	1	2018-19	286.03	2	2019-20	286.79	3	2020-21	380.81
ಕ್ರ.ಸಂ	ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)												
1	2018-19	286.03												
2	2019-20	286.79												
3	2020-21	380.81												
ಆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ;	<p>ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 42 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ 7 ಯೋಜನೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>												
ಇ	ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣವಲ್ಲದೇ ಜಲಾಶಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲೆಗಳ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ನೀರು ಹರಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>												

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 63 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2022


 (ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
 ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 1742(2084) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಬೆಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೆಚ್ಚು (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಷರಾ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆ ಕುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು											
1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು										
1	ಹಳೇಬೀಡು - ಮಾರಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು	ಹಾಸನ	ದೇವನೂರು	9.00	11.65	3.00	4.00	0.22	39	0.24	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ವರದಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2	ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 88 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	28.00	33.48	2.00	2.00	1.41	88	1.30	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ವರದಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
3	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 28 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	6.20	6.00	2.00	2.00	0.15	24	0.13	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ವರದಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಬಿ.ಎನ್.ಪಿ. ಅಪ್ಪೇಜ್ವಾನ ಸರಪಳಿ 5075 ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 11 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಂಬಿರುವ ಮುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	17.60	16.68	3.00	2.00	1.03	11	0.58	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ವರದಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
5	ಅಲಂಬೂರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ನಂಬನಗೂಡು ಬಾಹುಬಲನಗರ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ	212.00	253.58	0.82	0.83	0.36	20	250.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
6	ಅಕ್ಕನೂರು ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ಬಾಹುಬಲನಗರ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ	93.00	51.24	1.00	0.00	2.72	11	28.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
7	ಕದನಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಾಂಧೀ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಂಬನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ನಂಬನಗೂಡು ಬಾಹುಬಲನಗರ ಸುಂಧ್ಯವೇಟೆ	67.50	70.45	2.65	3.00	0.60	12	68.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
8	ಕಣ್ಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	248.00	236.93	8.00	3.00	0.35	105	225.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
9	ಲೋಕಪಾವನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲೆಟಾಣಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರ 5 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಬಿರುವ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ & ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	18.50	17.75	2.77	1.84	0.14	6	17.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
10	ಚಳ್ಳನಂದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	45.50	50.74	5.00	1.98	0.13	23	51.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
11	ಸೇದಕೆರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	0.66	0.72	0.02	0.65	0.00	1	0.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಶಿಲ್ಪ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಉಪ್ಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೈತ್ರಿ (ಫಿಟ್ಟುವಂ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಮ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಜಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 27 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಂದಿನವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ, ರಾಮನಗರ	155.00	144.43	10.00	2.00	3.7732	27	138.32	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
13	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಟ್ಟೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು	ಮದ್ದೂರು	ಗುಡ್ಡ	3.25	3.68	0.00	0.00	0.00	1	4.49	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
14	ಕುಡುಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಗಂಜನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 52 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು	ಕುಡುಕೂರು	ಕುಡುಕೂರು	55.00	60.68	0.00	0.00	0.00	49	71.75	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
15	(ಇ)ಕಿಚ್ಚೇರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಕಿಚ್ಚೇರು	87.20	81.67	2.00	1.00	0.00	14	84.29	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
16	ಕೆರೆಗೋಟಿ ಕಂಗಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಕಿಚ್ಚೇರು	1.40	1.54	0.00	0.00	0.00	1	1.54	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
17	ಬೆಳ್ಳಂದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಗುಡ್ಡ	5.70	6.41	0.50	0.50	0.03	6	6.29	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
18	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹಾಗೂ 36 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಗುಡ್ಡ	11.75		2.50	0.20	0.42	1	11.73	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
19	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಡುಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 101.38 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ನೀರು ಹರಿಸಿ 21 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಗುಡ್ಡ	3.35		1.00	0.20	0.00	1	3.48	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
20	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಯೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಡುಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 98.85 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ನೀರು ಹರಿಸಿ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಗುಡ್ಡ	2.90	32.70	1.00	0.20	0.00	1	3.66	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
21	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಮೊಮ್ಮಳ್ಳಿ, ಕಿವುಡಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಗುಡ್ಡ	5.31		1.20	0.20	0.20	3	5.41	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
22	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಮ್ಮಿಕೆರೆ, ಹೊಮ್ಮಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿವುಡಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 16 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಗುಡ್ಡ	8.20		1.70	0.30	0.08	3	8.15	ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
23	ಕುಡುಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಟ್ಟಿಪಾಟು ಹೋಬಳಿಯ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹೊನ್ನಪ್ಪಳಿ	ಕುಡುಕೂರು	1.30	1.29	0.4	0.1	0.115	2	1.16	ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ
24	ಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿವುಡಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿ, ಮುಡುಕೋಡು, ಅಮೇನಳ್ಳಿ, ಎಮ್ಮೆಬೊಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 12 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಕುಡುಕೂರು	ಗುಡ್ಡ	12.50	12.43	0.1	0.2	0.03	7	12.60	ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮೂರ್ತಗೊಂಡಿದೆ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಾ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ಶುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಯ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ (ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕು.ನೀ.ಯೋ)	ಹೇಮಾವತಿ	ಶುರುವೇಕೆರೆ	3.00	3.31	1.20	0.20	0.18	2	2.42	ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಾಯನವೆಟ್ಟೂ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉದ್ಯಾನ ಶಿವಯೋಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	3.30	3.03	0.20	0.20	0.00	1	2.94	ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಸಾಲೆ ಸರಪಳಿ 38975 ಮೀ ಸಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರಗುಂದ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರಗುಂದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ಶುರುವೇಕೆರೆ	4.67	4.11	2.00	1.00	0.87	1	3.87	ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ,ಕೆಂಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರ 2 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರೋಘಟ್ಟ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ಸಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 5.725 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವೇರಿ & ತುಮಕೂರು	ಆರಸೀಕೆರೆ	7.50	7.38	2.00	1.00	2.00	6	7.02	ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ನಾಗದುಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಗುರು ಹೋಬಳಿಯ ನಾಗದುಂಗಲ ಶಾಖಾ ಸಾಲೆಯ ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆ-10 ರ 7 ನೇ ಉಪ ವಿತರಣಾ ಸಾಲೆಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ನಾಗದುಂಗಲ	2.73	3.14	2.00	0.20	0.35	2	1.27	ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ತುಮಕೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಭದ್ರಾಪುರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋ.	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	5.00	4.81	0.00	0.00	1.00	2	4.16	ಧೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನೂರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನೂರು	102.60	85.68	8.00	2.00	17.00	25	49.78	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನೂರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
31	ಒಟ್ಟು			1187.62	1195.51	66.06	30.70	33.13	500.00	1068.11	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೀಸರಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ+ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫಿ.ವಿ.ವರ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಿಣಾಮ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು											
1	ಜನಿಪಾಂ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶ್ರವಣದೇವಗೂಳ - ಕುರಿಪಾಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕೇತಾಚಾರವಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವಳಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	56.00	57.93	2.60	2.00	2.86	22	0.79	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅಮೃತಕೆರೆಯಿಂದ ರಿವೈ ಮುಖೇಷ್ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 25 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವಳಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	70.00	64.89	8.00	2.00	3.66	25	4.34	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಹಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸರಾ ಹೋಬಳಿ ಗೋಪರಹೊಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗೋಪರಹೊಸವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಪಾಳೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವಳಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.90	0.75	0.20	0.20	0.11	2	0.09	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಹಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ 22 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನಿರಾಪರಿ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವಳಿ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	46.50	43.44	3.00	15.00	18.95	22	11.73	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	(a) ಆನೆಕೆರೆ ಕುಳಿಬೇವರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನ ಹೋಬಳಿಯ ಅಲಗೋವನಹಳ್ಳಿ ಏಕ ನಿರಾಪರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 300 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 26 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವಳಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	47.00	51.47	0.00	1.00	3.39	27	1.81	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	(b) ಹೇಮಾವತಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಕೆರೆ ಕುಳಿಬೇವರ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವಳಿ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	26.00	19.98	2.00	1.00	4.11	2	2.00	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೇಮಾವತಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರ್ದಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿಗಳ 160 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 10 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತುಂಬಿಸುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವಳಿ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	333.00	359.33	111.20	2.00	47.23	160	32.30	ಸಮಗತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			ಕೆರೆಗಳ+ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಗತಿ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಬಾಗಲೂರು ನದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾವನಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಮೂರಿನ ಬಾಗಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಿತಿಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾವನ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	32.00	28.51	0.00	17.47	5.30	19	2.00	ಹಾವನರಾಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖೇನ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೆ.ಆರ್.ನೇಟ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಿತಿಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವನ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕೆ.ಆರ್.ನೇಟ	212.00	207.36	0.00	70.70	31.97	69	25.00	ಹಾವನರಾಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9	ಹಾವನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿತಿಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು	ಹಾವನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	54.00	50.28	0.00	18.00	8.89	1	4.00	ಹಾವನರಾಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
10	ಯುಗಟ ನದಿಯ ರೇಖಾಕ್ಷಿತಿ ಕೊಡುನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಜಡೆರು ಬೇಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಪುರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ, ಕಂಕಣಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾವನ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬೇಲೂರು	125.46	115.89	0.00	10.00	19.85	8	7.63	ಹಾವನರಾಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
11	ಕಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಿನಮುಳುಸೂಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ 79 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 133 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 17 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಿತಿಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಮತ್ತಿನ ಸೋಗೆ ಯೋಜನೆ)	ಮೈಸೂರು	ಕಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	295.00	246.90	8.00	14.29	13.72	113	135.36	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
12	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರ ಹಾಗೂ 25 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	45.00	45.19	5.00	2.00	2.05	26	26.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
13	ಬಾಹುರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು (ಮಕ್ಕೂರು) ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುರಾಜನಗರ	ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಹುರಾಜನಗರ ಎಳೆಂದೂರು	233.00	188.24	8.57	16.53	58.50	24	144.49	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
14	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಣಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಆರ್ಕಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಹಿತಿಯು ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕಣಕಪುರ	27.00	21.92	9.99	2.00	1.31	11	14.12	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೀರಪಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ			ಕೆರೆಗಳ-ಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಾ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗರಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಮಾತಿ ನಡೆಯಿಸಿದ ಕೊತಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	70.00	61.30	9.98	2.00	2.66	13	48.24	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆಯ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಂಟಕ ಎಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು 16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇಗ್ಗಲೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಕ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಮಂಡ್ಯ	ಮದ್ದೂರು	77.00	70.69	1.00	2.00	3.52	16	24.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಕದನಿ ನದಿಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕದನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 39 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	68.00	62.64	1.00	31.24	2.81	39	61.84	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗುಂಜಾಲ್ ಹಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಾರ್ಲಿಕ ಅಬ್ಬಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೂರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.(ರಾಮನ ಗುಡ್ಡ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ /ಹನೂರು	129.00	115.05	5.00	2.00	7.65	3	89.62	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಬಳ್ಳಿಗೂ, ರಾಮನಗರ, ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸತ್ಯನೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಇಗ್ಗಲೂರು ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಬಳ್ಳಿಗೂ	540.00	543.53		5.00	34.63	0	267.56	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ಮೊದಲನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಫಲಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊರೆ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ	146.00	160.30	4.92	2.00	11.76	147	10.19	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆರಿವಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಮಂಡ್ಯ	ಪಾಂಡವಪುರ	22.00	23.03	0.63	15.00	1.70	18	6.72	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			ಕೆರೆಗಳ+ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಗತಿ
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಾಪೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕುಂಬರುವ ಯೋಜನೆ	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	15.00	15.36	5.00	2.00	1.40	12	10.41	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ಮೋಡುಬಾಡು ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿಮರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪು.ಪಂ.ವಿ.ಕೆ. ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಾಪನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಡಾ, ಮಲ್ಲಿಮಟ್ಟೂ, ಕೋನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 150 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಕುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ಹಾಸನ	ಆರಕಲಗೂಡು & ಮೋಡುಬಾಡು ಪೇಟೆ	120.00	106.03	0.49	9.96	8.49	150	57.77	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	ಮಂಡ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಆಗಸಕಲ್ಲು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	45.00	38.86	9.99	2.00	2.79	20	0.02	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕವಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕುಂಬುವ ಯೋಜನೆ (ಹುಣಿ ಯೋಜನೆ)	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	80.00	-	0.00	0.00	0.00	7	0.00	ಬೆಂಟರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾತ್ತಿಂಜಿ ಬರುವ ಹೊಸಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ 9 ಕೆರೆ ಮತ್ತು 9 ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂಬುವ ಯೋಜನೆ	ಬಾಹುಬಲನಗರ	ನಂಜನಗೂಡು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	14.00	-	0.00	0.00	0.70	10	0.00	ಬೆಂಟರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಒಕ್ಕಟಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹೇಮಾವತಿ	ಗುಂಡ್ಲು	2.20	2.28	1.00	1.00	0.30	3	1.78	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಇ.ಭ.ಎ)
28	ಗುಂಡ್ಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೇಗುಂಡ್ಲು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹೋಬಳಿಗಳ 30 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು.	ಹುಮಕೂರು	ಗುಂಡ್ಲು	28.16	36.64	7.50	0.20	3.00	19	22.93	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
29	ಮಾಗಡಿ/ಹುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 84 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದ 284 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ (ಶ್ರೀರಂಗ ಎ.ನೀ.ಯೋ. ಯೋಜನೆ)	ಹುಮಕೂರು	ಹುಣಿಗಲ್	277.5 / 450.00	324.67	15.00	5.00	36.26	84	133.58	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

[illegible]

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	(ಮೀ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			ಕೆರೆಗಳ-ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವೆಚ್ಚ (ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪರಾ
						ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ					
						2018-19	2019-2020	2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೇರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ಹಾಸನ	ಅರಸೀಕೆರೆ	5.00	0.00				18-00		ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ
4	ಪೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಾಮಾ ನಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ 105.725 ರಿಂದ ಗುರುತುಪಡಿಸಿದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 42 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾಡಿ ಬೋಲಿಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯತ್ನ ಇತರೆ 8 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ.	ತುಮಕೂರು	ಗುಡ್ಡೆ/ಕಿರಾ	25.65	0.00	0.00	2.00	5.40	8	0.00	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರಂಭ ದಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ
5	ಪೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ತುಮಕೂರು ಜಾಮಾನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 81.10 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸೋಪನ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂದರನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು		2.95	0.00	0.00	0.00	0.20	2	0.00	ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ
6	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ(Balanece work)	ತುಮಕೂರು	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00			ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರಂಭ ದಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ
7	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಎಂ ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಸಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ	ತುಮಕೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00			ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ
7	ಒಟ್ಟು			167.05	0.00	0.00	2.00	5.60			ಬೆಂಜರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ
73	ಒಟ್ಟು			4385.74	4284.94	286.03	286.79	380.81	10	0.00	
									1607+43	2215.45	

ಪ್ರವಾಹ ನಿರೋಧಕರು,
ಕೆ.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ., ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುಬಂಧ-2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 1742(2084) ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 72.267 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ಸುರಂಗ ಆಗಮನದ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 5.575 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	562.30	620.61	805.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 72.267 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 214.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	809.58	883.14	989.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹೇಮಾವತಿ ಬಲಮೇಲ್ದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 97.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	425.10	379.55	394.41	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಹೇಮಾವತಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 92.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	422.75	372.77	326.24	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಕಣ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.50	46.58	15.35	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಡಿ.ಡಿ ಅರಸ್ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 49.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 75.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	24.80	26.67	21.93	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
7	ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 01 ರಿಂದ 46.25 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹಂತ-2 ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1ಎ)	300.00	330.48	12.27	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
8	ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:27.083ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 89.905ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	116.00	128.71	112.97	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
9	ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:85.905ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 149.385ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೇವರ್ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.15	56.11	46.56	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
10	ಕದಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್‌ಕಾಟನ್, ಹಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.30	21.04	19.15	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ- 2022 ರವರೆಗೆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯನಾಲೆ 15.727 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 21.175 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ (ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ) ಕಾಮಗಾರಿ	475.00	491.00	242.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಶುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ 70.36 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 166.90 ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	550.00	611.97	26.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಒಟ್ಟು	3806.48	3968.63	3012.88	

0/09/20
 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
 ಕಾನಿ.ನಿ.ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
 15